



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Commissione 8<sup>a</sup> Sport e Tempo Libero, Lavori Pubblici, Arredo Urbano e Valorizzazione dei Centri Storici, Trasporto Pubblico Locale, Sicurezza Urbana e Polizia Municipale**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2024 - ore 14.30

All'ordine del giorno:

1. illustrazione progetto relativo all'installazione di strutture prefabbricate ad uso scolastico presso l'area Campo Dei Pini a Marina di Carrara;
2. varie ed eventuali.

La seduta è tenuta presso l'area Campo Dei Pini a Marina di Carrara.

Sono presenti la Presidente Silvia Barghini e i consiglieri Dante Benedini, Marzia Butteri, Hicham Koulsi, Sirio Genovesi, Alberta Musetti, Rigoletta Vincenti. Risulta assente il consigliere Andrea Tosi.

Sono presenti inoltre alla seduta l'Assessore Elena Guadagni, *Assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano, Polizia Municipale e Sicurezza urbana, Viabilità traffico, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale* e l'Ing. Ilaria Mosti, Specializzato Tecnico del Settore 5 Lavori Pubblici e attuazione PNRR.

Presiede la seduta Silvia Barghini e svolge le funzioni di segretario Chiara Amodio.

La seduta si svolge davanti all'ingresso del cantiere dell'area che ospiterà i moduli prefabbricati che accoglieranno gli alunni della scuola Taliercio.

La seduta inizia alle ore 14.35.

La Presidente Barghini chiede all'Ing. Ilaria Mosti di illustrare il progetto; in particolare, pensando al futuro, chiede se i lavori in procinto di iniziare precluderanno la restituzione del terreno all'uso di impianto sportivo.

Il consigliere Dante Benedini abbandona la seduta alle ore 14.36.

L'Ing. Mosti mostra ai consiglieri la planimetria del progetto: il blocco scolastico ha una forma a U, con ingresso da Via Prampolini, in quanto più libera dal traffico. Sono previste 16 aule oltre all'ufficio segreteria, un'aula insegnanti, l'aula di ricevimento dei genitori, alette morbide, una sala lettura, due laboratori, un'aula di musica, un'aula di deposito degli strumenti musicali e locali a disposizione per i collaboratori scolastici. Il blocco scolastico sarà dotato inoltre di locali di deposito e di servizi igienici.

L'intervento non precluderà la restituzione del terreno all'uso di impianto sportivo. Sul terreno vegetale è stato posizionato un telo chiamato geotessile che funge da strato di separazione, filtrazione e rinforzo, sopra il quale è stato posizionato lo stabilizzato



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

rullato e compattato, di facile rimozione ai fini del ripristino dell'area alla destinazione di impianto sportivo.

Il consigliere Marzia Butteri, vedendo la tipologia di terreno, chiede se non ci sia il rischio che con la pioggia si formi la fanghiglia. Il tecnico risponde che questo sarà il piano d'appoggio per i moduli; una volta posizionati, verrà fatta una ricarica di ghiaio.

Il consigliere Rigoletta Vincenti chiede se ci sia anche una parte di prato. Il tecnico risponde che c'è una zona verso Via Firenze che verrà adibita ad area verde e la zona compresa tra i moduli.

L'Ing. Mosti spiega che le aule sono dimensionate in base al D.M. 18/12/1975, che prevede uno spazio di 1,8 mq ad alunno, con previsione di 26 alunni a classe nel rispetto della normativa antincendio. I servizi sono localizzati nella parte a monte in quanto vicina all'acquedotto e alla fognatura.

La Presidente Barghini chiede se vi sia la palestra.

L'assessore Guadagni risponde che non c'è la palestra, ma vi è disponibilità di uno spazio della superficie di 20 metri per 20 dove si potrebbe installare un tendone.

La Presidente chiede rassicurazioni all'Ing. Mosti sul fatto che i materiali utilizzati non pregiudichino il ritorno dell'area alla sua destinazione originale di impianto sportivo al termine dell'utilizzo provvisorio. Il tecnico risponde che, quando l'area sarà nuovamente disponibile, lo strato di stabilizzato verrà tolto e sarà riposizionata la terra che è stata momentaneamente accatastata all'interno dell'area per poter realizzare la parte a verde.

L'Ing. Mosti riferisce che da domani si inizieranno ad installare i primi moduli. L'assemblaggio è già stato effettuato nelle officine, quindi i moduli arriveranno già assemblati e si dovrà fare solo l'assemblaggio meccanico e il cablaggio. Da cronoprogramma il montaggio andrà avanti fino a fine febbraio, poi ci sarà il posizionamento dei vari impianti (antincendio, elettrico....etc...) e per il 15 marzo è previsto il collaudo.

Il consigliere Marzia Butteri, sempre per quanto riguarda le tempistiche, chiede quando sia previsto il trasferimento degli studenti. L'Ing. Mosti risponde che il trasferimento avverrà alla fine delle vacanze pasquali: il periodo di chiusura delle vacanze verrà sfruttato per effettuare il trasloco delle attrezzature.

Il consigliere Butteri chiede se sia già stato fatto l'affidamento alla ditta di trasporto. L'Assessore Guadagni risponde che sono attività di competenza del dirigente dei servizi scolastici.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

La Commissione termina con l'intenzione di organizzare una successiva seduta in loco in seguito al posizionamento dei moduli e del collaudo.

La seduta termina alle ore 14.55.

Il Segretario verbalizzante

(Chiara Amodio)

F.to

Il Presidente della Commissione 8

(Silvia Barghini)

F.to